



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK - SANITASI - REGULER
TAHUN ANGGARAN 2022

BIDANG CIPTA KARYA

NO.	KODE REKENING	KEGIATAN	LOKASI	NILAI PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	NOMOR SPMK	WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK		PHO		REALISASI					KET.
									MULAI	AKHIR	NOMOR / TANGGAL PHO	NOMOR / TANGGAL BA. SERAH TERIMA PHO	KEUANGAN		FISIK			
													(Rp.)	(%)	VOLUME	SATUAN	(%)	
Program		: 1.03.04 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																
Kegiatan		: 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																
Sub Kegiatan		: 1.03.04.2.01.03 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																
1	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan TPS 3R Desa Alatangae Kec. Bantimurung	Kec. Bantimurung	500.000.000	500.000.000	TPS-KSM MELATI	002/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 4 April 2022	01/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 4 April 2022	4 April 2022	30 Oktober 2022	69/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022	69/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	500.000.000	100%	1	Unit	100%	
2	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan TPS 3R Desa Jenetaesa Kec. Simbang	Kec. Simbang	500.000.000	500.000.000	TPS-KSM BAJI MINASA	003/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 4 April 2022	02/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 4 April 2022	4 April 2022	30 Oktober 2022	70/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	70/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	500.000.000	100%	1	Unit	100%	
3	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan TPS 3R Kel. Borbelayya Kec. Turikale	Kec. Turikale	500.000.000	500.000.000	KSM SEHATI	004/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 4 April 2022	03/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 4 April 2022	4 April 2022	30 Oktober 2022	71/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	71/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	500.000.000	100%	1	Unit	100%	
JUMLAH				1.500.000.000	1.500.000.000								1.500.000.000	100%	3		100%	
Program		: 1.03.05 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
Kegiatan		: 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Sub Kegiatan		: 1.03.05.2.01.12 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman																
4	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Bontotalasa Kec. Simbang	Kec. Simbang	474.337.500	474.337.500	TPS-KSM AL ANSHAR	005/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 5 April 2022	04/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 5 April 2022	5 April 2022	31 Oktober 2022	94/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022	94/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	474.337.500	100%	1	Unit	100%	
5	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Borimasunggu Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru	475.000.000	475.000.000	TPS-KSM TUPABBIRING	006/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 5 April 2022	05/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 5 April 2022	5 April 2022	31 Oktober 2022	95/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022	95/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	475.000.000	100%	1	Unit	100%	
6	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Marannu Kec. Lau	Kec. Lau	475.000.000	475.000.000	KSM DAMPANG MARANA	007/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 5 April 2022	06/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 5 April 2022	5 April 2022	31 Oktober 2022	96/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	96/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	475.000.000	100%	1	Unit	100%	

NO.	KODE REKENING	KEGIATAN	LOKASI	NILAI PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	NOMOR SPMK	WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK		PHO		REALISASI					KET.
									MULAI	AKHIR	NOMOR / TANGGAL PHO	NOMOR / TANGGAL BA. SERAH TERIMA PHO	KEUANGAN		FISIK			
													(Rp.)	(%)	VOLUME	SATUAN	(%)	
7	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Mattirotasi Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru	475.000.000	475.000.000	KSM BAWANIO	008/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 6 April 2022	07/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 6 April 2022	6 April 2022	1 November 2022	97/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022	97/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	475.000.000	100%	2	Unit	100%	
8	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Minasa Upa Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	475.000.000	475.000.000	KSM MINASA UPA	009/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 6 April 2022	08/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 6 April 2022	6 April 2022	1 November 2022	98/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	98/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	475.000.000	100%	2	Unit	100%	
9	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	475.000.000	475.000.000	KSM SINAR UTAMA	010/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 7 April 2022	09/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 7 April 2022	7 April 2022	2 November 2022	099/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	099/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	475.000.000	100%	1	Unit	100%	
10	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Maccini Baji Kec. Lau	Kec. Lau	475.000.000	475.000.000	KSM MACCINI BAJI	011/BH/DPUTRPP-CK/DAK-SN/2022 Tanggal 7 April 2022	010/SPMK/DAK-SN/CK-DPUTRPP/IV/2022 Tanggal 7 April 2022	7 April 2022	2 November 2022	100/PHO-SNR/BH/PUTRPP-CK/DAK/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	100/BAST-SNR/CK-KPA/PUTRPP/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	475.000.000	100%	1	Unit	100%	
JUMLAH				3.324.337.500	3.324.337.500								3.324.337.500	100%	9		100%	
TOTAL				4.824.337.500	4.824.337.500								4.824.337.500	100%	12		100%	



Maros, 13 April 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

ASNAENI, ST., MM.
NIP. 197612172009032001



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAU - SANITASI
TAHUN ANGGARAN 2022

BIDANG CIPTA KARYA

NO.	KODE REKENING	KEGIATAN	LOKASI	NILAI PAGU (Rp) DPA POKOK	NILAI PAGU (Rp) DPA PERUBAHAN	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA TENDER (Rp)	PELAKSANA	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	NOMOR DAN TANGGAL SPMK	WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK		PHO		REALISASI				
											MULAI	AKHIR	NOMOR / TANGGAL PHO	NOMOR / TANGGAL BA. SERAH TERIMA PHO	KEUANGAN		FISIK		
															(Rp.)	(%)	VOLUME	SATUAN	(%)
Program : 1.03.05 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.06 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat																			
1	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan MCK di Kecamatan Bantimurung	Kec. Bantimurung	1.275.000.000	1.275.000.000	1.249.855.000	25.145.000	CV. SUKSES FUN DAYAN	059/BM/PUTRPP-CK/DAU/2022 Tanggal 15 Agustus 2022	08/SPMK/PPSAL-DAU/CK-PUTRPP/VII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022	16 Agustus 2022	13 Desember 2022	90/PHO-PPSAL/BM/PUTRPP-CK/DAU/XI/2022 Tanggal 29 November 2022	90/BA-PHO-PPSAL/CK-KPA/PUTRPP/XI/2022 Tanggal 29 November 2022	1.249.855.000	100%	150	Unit	100%
2	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan MCK di Kecamatan Maros Baru	Kec. Maros Baru	1.275.000.000	1.275.000.000	1.251.190.000	23.810.000	CV. ARSYFA MANDIRI	046/BM/PUTRPP-CK/DAU/2022 Tanggal 08 Juli 2022	04/SPMK/PPSAL-DAU/CK-PUTRPP/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022	11 Juli 2022	07 Nopember 2022	34/PHO-PPSAL/BM/PUTRPP-CK/DAU/XI/2022 Tanggal 11 Oktober 2022	34/BA-PHO-PPSAL/BM/CK-KPA/PUTRPP/XI/2022 Tanggal 11 Oktober 2022	1.251.190.000	100%	150	Unit	100%
3	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan MCK di Kecamatan Marusu dan Kecamatan Mandai	Kec. Marusu dan Kec. Mandai	-	425.000.000	420.349.000	4.651.000	CV. APRILIA MUSVI	049/BM/PUTRPP-CK/DAU/2022 Tanggal 14 Juli 2022	05/SPMK/PPSAL-DAU/CK-PUTRPP/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022	15 Juli 2022	11 Nopember 2022	38/PHO-PPSAL/BM/PUTRPP-CK/DAU/XI/2022 Tanggal 13 Oktober 2022	38/BA-PHO-PPSAL/BM/CK-KPA/PUTRPP/XI/2022 Tanggal 13 Oktober 2022	420.349.000	100%	50	Unit	100%
4	5.1.02.01.01.0039	Pembangunan MCK di Kecamatan Simbang	Kec. Simbang	1.275.000.000	1.275.000.000	1.251.690.000	23.310.000	CV. PAJUKUKANG	045/BM/PUTRPP-CK/DAU/2022 Tanggal 05 Juli 2022	03/SPMK/PPSAL-DAU/CK-PUTRPP/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022	07 Juli 2022	03 Nopember 2022	40/PHO-PPSAL/BM/PUTRPP-CK/DAU/XI/2022 Tanggal 13 Oktober 2022	40/BA-PHO-PPSAL/BM/CK-KPA/PUTRPP/XI/2022 Tanggal 13 Oktober 2022	1.251.690.000	100%	150	Unit	100%
Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.12 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman																			
5	5.1.02.01.01.0039	Optimalisasi IPAL Kelurahan Turikale Kec. Turikale		-	150.000.000	148.385.900	1.614.100	CV. APRILIA MUSVI	129/BM/PUTRPP-CK/DAU/2022 Tanggal 07 November 2022	10/SPMK/PPSAL-DAU/CK-PUTRPP/XI/2022 Tanggal 07 November 2022	07 November 2022	16 Desember 2022	104/PHO-PPSAL/BM/PUTRPP-CK/DAU/XII/2022 Tanggal 08 Desember 2022	104/BA-PHO-PPSAL/CK-PPTK/PUTRPP/XII/2022 Tanggal 08 Desember 2022	148.385.900	100%	1	Paket	100%
TOTAL				3.825.000.000	4.400.000.000	4.321.469.900	78.530.100								4.321.469.900	100%	501		100%

Maros, 13 April 2023



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

ASNAENI, ST., MM.
NIP. 197612172006032001